वाननदी प्रकल्प, तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्रमांक. सुप्रमा-२००८/१८१५/(५२६/२००८) मोप्र-२ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ०२/०२/२००९

- पहावे १) शासन निर्णय क्रमांक वान-१०९९/१४९१/(२२१/९९)मोप्र-२, दिनांक ७.१२.२०००
 - २) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक ४६०२/विपाविम/कां.तां.३/वानतृसुप्रमा १४/०७/२००८, दिनांक १०.१०.०८
 - ३) अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांचे पत्र क्रमांक ६२३९/तांशा२/वान/तृसुप्रमा/०८, दिनांक ५.११.२००८

प्रस्तावना

वान प्रकल्प, ता.तेल्हारा, जि.अकोला या प्रकल्पाच्या व्दितीय सुधारित अंदाजपत्रकास संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये रु.२२८३९.६५ लक्ष किमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. सदर प्रकल्पाचे तृतिय सुधारित अंदाजपत्रक मार्च, २००८ पर्यंतच्या झालेल्या खर्चावर आधारित असून उर्वरित कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागाची सन २००७-०८ ची दरसूची वापरण्यात आलेली आहे.

व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यते नंतर प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झालेली असून वाढीची कारणे खालीलप्रमाणे -

| अ.क्र. | वाढीची कारणे | वाढ रु.लक्ष | वाढीची टक्केवारी |
|--------|----------------------------------|-------------|------------------|
| 9 | दरसूचीतील वाढ | 9९८२.०७ | 9.03 % |
| २ | अधिक दराच्या निविदेमुळे वाढ | ۷۵ | 0.83% |
| 3 | भूसंपादन खर्चातील वाढ | ४९३.५८ | २.४३% |
| 8 | अभियांत्रिकी संकल्पचित्रातील वाढ | २७१.१३ | 9.33% |
| 4 | इतर अनुषंगिक कारणामुळे वाढ | 900८.8८ | 4.28% |
| | एकूण वाढ | ३९१२.२६ | १९ .२०% |

वरील कारणामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन प्रकल्पाच्या रु.२७६३१.५८ लक्ष किमतीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावाच्या संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

अकोला जिल्हयातील वान प्रकल्प सिंचनाचा अनुशेष असलेल्या जिल्हयातील आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने सिंचनाचा अनुशेष कमी होण्यास मदत होणार आहे. सध्या या प्रकल्पावर १८८५१ हेक्टर सिंचन होत असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर एकूण सिंचन १९१७७ हेक्टर होणार आहे. अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यास्तव मा.राज्यपाल महोदयांनी दिनांक ६.३.२००८ रोजी निर्देश दिल्यानुसार अमरावती प्रदेशात नविन

प्रकल्पास मान्यता देण्यास वाव असल्याने अकोला व वाशिम जिल्हयात ११३.४८ हजार हेक्टर सिंचनाचा दिनांक ३०.६.२००७ रोजी अनुशेष असल्याने वान प्रकल्पावर व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा जास्त झालेल्या खर्चाचे प्रमाण अल्प असले तरी ही एक आर्थिक अनियमितता असल्याने त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून वान प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या रु.२७६३१.५८ लक्ष किमतीस मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

प्रस्तुत तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेबरोबर दिनांक ७.१२.२००० नुसार व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किमतीपेक्षा येणा-या रु.३९१२.२६ लक्ष (इ.टी.पी. वगळून) इतक्या अधिक्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च लेखाशीर्ष ''४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (०१) मोठे व पाटबंधारे वाणिज्यिक- मोठे प्रकल्प वान नदी प्रकल्प पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना'' या लेखाशीर्षाखाली टाकावा व तो प्रकल्पाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

सुधारित अंदाजपत्रकाप्रमाणे होणारा जादा खर्च लाक्षणिक नविन बाबी भाग-१ व्दारे विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणण्यात येईल.

हा निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १९/व्यय-१२, दिनांक १४.१.२००९ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२००९०२०२१२१५१०००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(मु.कि.वैरागडे) शासनाचे उप सचिव

सहपत्रः विवरणपत्र

प्रत

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर वित्त विभाग/व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ नियोजन विभाग/का-१४६१, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ स्वीय सहायक, मंत्री (जलसंपदा)(म.कृ.खो.वि.म.वगळून), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ स्वीय सहायक, राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर म्.अ.(द व प्र) व स.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती विभागीय आयुक्त, अमरावती जिल्हाधिकारी, अमरावती उपसचिव(मोप्र-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ आं.वि.स.व उ.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा कार्यकारी अभियंता, वान प्रकल्प विभाग, शेगाव

शासन निर्णय क्रमांक. सुप्रमा-२००८/१८१५/(५२६/२००८) मोप्र-२, दिनांक ०२/०२/०९ चे सहपत्र

विवरणपत्र - १ वान प्रकल्प, ता.तेल्हार, जि.अकोला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने तपशील

| अ) | व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत | रु.२२८३९.६५ लक्ष | |
|----|---|------------------------|--|
| ৰ) | मार्च, २००८ अखेर झालेला खर्च | ড.२४२११.०० लक्ष | |
| क) | उर्वरित कामाची किंमत | रु.३४२०.५८ लक्ष | |
| ड) | तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत | | |
| | शीर्षकामे १५०१९.४३ | | |
| | कालवे व वितरिका १२६१२.१५ | रु.२७६३१.५८ लक्ष | |
| ई) | लाभव्यय गुणोत्तर | १.६२ | |

विवरणपत्र - २ उपशीर्ष व तूरतूद

| अ.क्र. | उपशीर्ष | | रक्कम | | एकूण रुपये |
|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | | शिर्षकामे | मुख्य कालवा | |
| 9 | ''अे'' प्राथमीक कामे | | २७.५२ | ९६.०० | 9२३.५२ |
| २ | ''बी'' संपादन | | 88८.२७ | 904.92 | ۶۶.۶° |
| ₩ | ''सी'' मुख्य कामे | | १०८९१.९६ | २३४०.३२ | 9३२३२.२८ |
| 8 | ''डी'' विमोचक | | ६०८.५७ | 939.८५ | 98.080 |
| Ч | ''ईर | | | 933.८9 | 933.८9 |
| દ્દ | ''एफ'' नाल्यावरील पुल | | | 909.3८ | 909.3८ |
| (9 | ''जी'' नाल्यावरील पुल | | 0.28 | 90२.२९ | १०२.५३ |
| ۷ | ''एच'' निर्गमन | | | 33.00 | 33.00 |
| ς | ''के'' ईमारत | | 992.99 | 990.29 | 390.92 |
| 90 | ''एल'' माती काम | | | ६१०.५२ | ६१०.५२ |
| 99 | ''एम'' वृक्ष रोपण | | २०.४५ | १०.२५ | 30.00 |
| 9२ | ''ओ'' संकीर्ण | | 89८. ५ 8 | १६३.८० | ५८२.३४ |
| 93 | ''पी'' देखभाल | | 90.509 | ४१२.३८ | ५९०.३९ |
| 98 | ''क्यू'' टी ॲण्ड पी | | ८०.२८ | 9.09 | ۶۹.۹۶ |
| 94 | ''आर'' दळण वळण | | 94८.०० | 9८.३८ | ዓ७६.३८ |
| 9६ | ''तृतिय'' वितरीका | | | ५१५३.६४ | ५१५३.६४ |
| एकूण | | 9 ३०५४ .७५ | १६०९.७३ | २२६६४.४८ | |
| | ई.टी.पी. व इतर | | १९६४.६८ | 9349.08 | ३३ १६.४२ |
| एकूण | | १५०१९.४३ | १०९६१.४७ | २५९८०.९० | |
| | वॉटर कोर्सेस व ड्रेनेज | | | १६५०.६८ | १६५०.६८ |
| | योजनेची एकूण किंमत | | १५०१९.४३ | १२६१२.१५ | २७६३१.५८ |